

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นถนน หลวง 219 จุดสิ้นสุดท้ายหมู่บ้านโนนแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นถนนหลวง 219 จุดสิ้นสุดท้าย หมู่บ้านโนนแดง เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 8 ข้อ 1	396,900	396,600	300	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
2	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น ถนนหลวง 219 จุดสิ้นสุดท้าย บ้านนางนง แก้วพูล	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นถนนหลวง 219 จุดสิ้นสุดท้ายบ้าน นางนง แก้วพูล เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 8 ข้อ 2)	396,900	396,000	900	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คล.ภายในหมู่บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ถนน คล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 57 เมตรหนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า 199.50 ตร.ม. จุดที่ 2 ถนน คล.กว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตรหนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 หน้า 4 ข้อ 1	380,217	380,200	17	ต.ค.67-ก.ย.68				
4	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโนนธรรม กว้าง 4 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 หน้า 13 ข้อ 21	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าตามา หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านโนนธรรม กว้าง 4 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 หน้า 13 ข้อ 21	411,400	411,000	400	ต.ค.67-ก.ย.68				
5	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโคกกุ้ง ม.6 เชื่อม เส้นบ้านโคก-บ้านหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คล.ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ข้อ 21	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโคกกุ้ง ม.6 เชื่อม เส้นบ้านโคก-บ้านหนองทุ่ม กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คล.ไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 6 ข้อ 21	487,775	487,000	775	ต.ค.67-ก.ย.68				

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย บ้านหนองทุ่ม ม.7 เชื่อมบ้านโนนราษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย บ้านหนองทุ่ม ม.7 เชื่อมบ้านโนนราษี กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 2/2566 หน้า 8 ข้อ 12	390,973	390,900	73	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
7	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส.จาก บ้านโนนทอง ม.9-บ้านห้วยหลาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนน คลส.จาก บ้านโนนทอง ม.9-บ้านห้วยหลาว กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทาง 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 53 ข้อ 99	395,947	395,000	947	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
8	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. บ้านป่ากุงหนา เชื่อมบ้านห้วยหลาว ม. 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนน คลส. บ้านป่ากุงหนา เชื่อมบ้านห้วยหลาว ม.10 ถนน คลส.กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทาง 0.20 เมตร หรือพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 134 ข้อ 43	175,987	174,000	1,987	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านมะขามหวาน ม.11 จุดเริ่มต้น วัดบ้านมะขามหวาน จุดสิ้นสุด น่านางเบญจรัญ มहांอัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านมะขามหวาน ม.11 จุดเริ่มต้นวัดบ้านมะขามหวาน จุดสิ้นสุด น่านางเบญจรัญ มहांอัน กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 หน้า 11 ข้อ 11	421,000	420,500	500	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
10	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ้านโนนสะอาด ม.13 - บ้าน ตลาดม่วง	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ้านโนนสะอาด ม.13 - บ้านตลาดม่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทาง 0.20 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 61 ข้อ 147	228,662	228,000	662	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.13	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.13 ช่วงที่ 1 ถนน คลส.กว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมดินถม 10 ลบ.ม.หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อย กว่า 219 ตร.ม จำนวน 127,719 บาท ช่วงที่ 2 ถนน คลส.กว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม จำนวน 49,685 บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 12 ข้อ 57	177,404	177,000	404	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
12	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้น ถนน อบจ. จุดสิ้นสุดสะพานบ้าน โนนสว่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นถนน อบจ. จุดสิ้นสุดสะพานบ้าน โนนสว่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 11 ข้อ 14	453,100	452,000	1,100	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างถนน คล.สาย บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.15 เชื่อมที่ สาธารณะโคกกุ้งหย่อง	เพื่อจ่ายค่าโครงการก่อสร้างถนน คล.สายบ้านศรี โพธิ์ทอง ม.15 เชื่อมที่สาธารณะโคกกุ้งหย่อง กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 63 ข้อ 157	396,857	395,800	1,057	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
14	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คล.รอบบ้านอุดมชัย ม.16	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คล.รอบบ้านอุดมชัย ม.16 ถนน คล. กว้าง 2 เมตร ยาว 414 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตรหรือพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดงกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ข้อ 21)	497,623	496,600	1,023	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
15	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. เส้นทางบ้านนาเจริญ ม.18 - หนองหินร่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนน คล. เส้นทางบ้านนาเจริญ ม.18 - หนองหินร่อง ถนน คล. กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ คล.ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนน แดง กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 68 ข้อ 184	395,947	395,000	947	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโนนแดง ม.19 เชื่อมที่พักรถบ้านโนนแดง - บ้านมะขามหวาน ถนน คล. กว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร หน้า 0.15 เมตรไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คล.ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570) หน้า 69 ข้อ 192	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คล.บ้านโนนแดง ม.19 เชื่อมที่พักรถบ้านโนนแดง - บ้านมะขามหวาน ถนน คล. กว้าง 3 เมตร ยาว 285 เมตร หน้า 0.15 เมตรไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คล.ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570) หน้า 69 ข้อ 192	391,579	390,500	1,079	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
17	โครงการก่อสร้าง ถนน คล. จากบ้านศาลา ม.20 ไปถึงทางแยกไปรุ่งแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนน คล. จากบ้านศาลา ม.20 ไปถึงทางแยกไปรุ่งแดง ถนน คล. กว้าง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 73 ข้อ 214	394,904	394,000	904	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
18	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ตั้งสำนักงาน อบต.โนนแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ตั้งสำนักงาน อบต.โนนแดง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 109 ข้อ 4	300,000	299,000	1,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ฝักหนามตอนกลาง ม.8	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ฝักหนามตอนกลาง ม.8 ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 52 ข้อ 90	463,000	452,000	11,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ปากทุ่งนา ม.10	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านปากทุ่งนา ม.10 งานวางท่อ คล.ขนาด 0.30*1.00 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16	200,954	186,300	14,654	ต.ค.67-ก.ย.68	✓	
21	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม ม. 17	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม ม.17 วางท่อ คล.ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 247 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 27 บ่อ รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 67 ข้อ 179	422,488	414,000	8,488	ต.ค.67-ก.ย.68	✓	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ผักหวานตอนกลาง ม.8	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วย ผักหวานตอนกลาง ม.8 ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 52 ข้อ 90	463,000	452,000	11,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน ป่ากุงหนา ม.10	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ/ รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านป่ากุงหนา ม.10 งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.30*1.00 เมตร จำนวน 116 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16	200,954	186,300	14,654	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
21	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม ม. 17	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนธรรม ม.17 วางท่อ คสล.ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 247 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก จำนวน 27 บ่อ รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 67 ข้อ 179	422,488	414,000	8,488	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการปรับปรุงถนน คล.รอบ ภายในหมู่บ้านหนองแวง ม.3	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คล.รอบ ภายในหมู่บ้านหนองแวง ม.3 ช่วงที่ 1 ถนน คล.รอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่ มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 140 ตร. ม. ช่วงที่ 2 ถนน คล.รอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี พื้นที่ คล.รอบ ไม่น้อยกว่า 672 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ถนน คล.รอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 0.20x7 ท่อน ไม่มีไหล่ ทางหรือมีพื้นที่ คล.รอบ ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ข้อ 7)	399,268	398,000	1,268	ต.ค.67-ก.ย.68	☒			
23	โครงการปรับปรุงถนน คล.รอบ บ้านป่ากุงฯ ม.10	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คล.รอบ บ้านป่ากุงฯ ม.10 ถนน คล.รอบ กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คล.รอบ ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ข้อ 40	69,364	69,000.00	364	ต.ค.67-ก.ย.68	☒			

1.1.1 แผนงาน ยุทธศาสตร์กรมและการโยธา
คำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
24	โครงการปรับปรุงถนน คล. ภายในหมู่บ้าน ม.12	ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน คล. ภายในหมู่บ้าน ม.12 ช่วงที่ 1 ถนน คล. กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนน คล. กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หน้า 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 177 ตร.ม. ช่วงที่ 3 ถนน คล. กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หน้า 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โนนแดง กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ข้อ 43	393,392	382,000	11,392	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.2 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ แรงต่ำ/ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทาง ดอนพยอม ม.4 - บ้านหนองบัว ต. โนนราษี	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ แรงต่ำ/ไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางดอนพยอม ม.4 - บ้านหนองบัว ต.โนนราษี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 20 ข้อ 9)	60,000	56,721.77	3,278.23	✓			
26	โครงการไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อม เสาพร้อมติดตั้งที่ทำการ อบต. โนนแดง เส้นทางลาดมา เชื่อมบ้านโนนธรรม จำนวน 20 ชุด	ส่งเสริมศักยภาพและ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พร้อมเสาพร้อม ติดตั้งที่ทำการ อบต.โนนแดง เส้นทางลาด มา เชื่อมบ้านโนนธรรม จำนวน 20 ชุด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ข้อ 1)	496,000	496,000	-	✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1.1 แผนงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
27	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	140,000	135,600	4,400	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
28	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	โอนสด 20,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68			✓
29	โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	40,000	โอนสด 40,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68			✓
30	โครงการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้แม่เด็กและเยาวชนตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้แม่เด็กและเยาวชนตำบลโนนแดง	180,000	โอนเพิ่ม 76,000รวม เบิกจ่าย 256,800	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
31	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโนนแดง	19,500,000	16,679,500	2,820,500	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
32	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลโนนแดง	2,870,000	2,736,000	134,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
33	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลโนนแดง	120,000	80,000	40,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1.2 แผนงานเกษตร

การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
34	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรและพัฒนาเกษตรกร	40,000	โอนเพิ่ม 10,000 รวม 50,000 ใช้ 45,800	4,200	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
35	โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก ต้นไม้งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000	โอนเพิ่ม 35,000 รวม55,000 โอนลด 10,000 รวม 45,000 ใช้ 40,500	4,500	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
36	โครงการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของศัตรูพืชและโรค สัตว์	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชและโรคสัตว์	65,000	45,000	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันและภัยจากอุบัติเหตุ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
37	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	20,000	โอนลด 6,000 คงเหลือ 14,000	14,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
38	โครงการฝึกอบรมขบวนและเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ขบวนและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	200,000	โอนเพิ่ม 45,200 รวม245,200 ใช้ 245,182.50	17.50	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
39	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	โอนลด 20,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68			✓
40	โครงการเยียวยาฟื้นฟูด้านสา ธารณภัย และด้านอื่นๆ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียวยาฟื้นฟู ด้านสาธารณภัย และด้านอื่นๆ	100,000	โอนลด 27,000 คงเหลือ 73,000 ใช้ 46,772	26,228	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1.1 แผนงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและยับยั้งโรคติดต่อโรคระบาด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
41	คำดำเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย (EMS) ตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย (EMS) ตำบลโนนแดง	864,000	863,700	300	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
42	โครงการอบรมสถานประกอบการ การเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพในตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในตำบลโนนแดง	10,000	-	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓
43	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตาม หลัก 3Rs	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs	20,000	20,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
44	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	55,000	5,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
45	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดตั้งธนาคารขยะ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ	30,000	-	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68			✓
46	โครงการอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครรักษาสีงแวดล้อม	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครรักษาสีงแวดล้อม	15,000	15,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		
47	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 20 หมู่บ้านฯละ 20,000 บาท	400,000	400,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1.1 แผนงานการศึกษา

การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
48	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 7 ศูนย์	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 7 ศูนย์ อัตรารายละเอียด 1,972 บาท ต่อปี จำนวน 190 คน	374,680	278,052	96,628	ต.ค.67-ก.ย.68				
49	โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โดยเบิกหักค่าส่งเข้าบัญชีเงินฝากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 190 คนๆละ 36 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน	1,675,800	1,282,428	393,372	ต.ค.67-ก.ย.68				
50	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568	150,000	149,500	500	ม.ค.-68				
51	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 ศูนย์	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 ศูนย์	130,500	86,130	44,370	ต.ค.67-ก.ย.68				
52	โครงการนิเทศและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการนิเทศและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา	20,000	-	20,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68				
53	โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	30,000	-	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68				
54	อุดหนุนเทศบาลตำบลบึงอ้อยจัดงานประเพณีมีนแก้วเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลบึงอ้อย)จัดงานประเพณีมีนแก้วเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ	30,000	30,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68				
55	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 700 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 200 วัน ในเขตตำบลโนนแดง	5,040,000	โอนสด 576,120 ใช้ 3663767	800,113	ต.ค.67-ก.ย.68				

4.1.1 แผนงานการศึกษา

การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
56	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโนนแดง จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 190 คนๆละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน รวม 401,622 บาท	401,622	334,099.97	67,522.03	ต.ค.67-ก.ย.68				
57	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ในเขต ตำบลโนนแดง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 700 คนๆ ละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	1,479,660	1,067,933.94	411,726.06	ต.ค.67-ก.ย.68				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
58	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล/ อำเภอ/จังหวัด	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	800,000	โอนเพิ่ม 8,165 รวม เบิกจ่าย 808,165	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

4.1.3 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
59	โครงการส่งเสริมการประเพณีที่ สำคัญและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	130,000	124,000	6,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
60	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามสืบสานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	60,000	60,000	-	ม.ค.-68	✓			
61	โครงการสืบสานประเพณีวันลอย กระทง	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 ศูนย์	250,000	204,000	46,000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
62	อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ ม. 1-20	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการในเทศ และติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา	200,000	200,000.00	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมืองที่ดี

5.1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
63	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต. โอนแดง และผู้นำชุมชน (ศึกษาดูงาน)	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน อบต. โอนแดง และผู้นำชุมชน (ศึกษาดูงาน)	300,000	โอนเพิ่ม 150,500 รวม 450,500 ใช้ 448,100	2,400	✓			
64	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	20,000	-			✓	
65	โครงการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์และการดำเนินคดี	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์และการดำเนินคดี	20,000	-	20,000			✓	
66	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	20,000	-	20,000			✓	
67	โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	15,000	11,225	3,775	✓			
68	อุดหนุนโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบรบือ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบรบือ	20,000	20,000	-	✓			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเมืองที่ดี

5.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
69	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	โอนเพิ่ม 20,000 รวม 50,000 ไร่ 50,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
70	โครงการออกบริการรับชำระภาษี นอกสถานที่	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบล/อำเภอ/จังหวัด	10,000	โอนลด 10,000	-	ต.ค.67-ก.ย.68			✓	

5.1.2 แผนงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ




ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ คงเหลือ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
71	โครงการประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	140,000	139,000	1000	ต.ค.67-ก.ย.68	✓			
รวม				44,062,903	33,272,290.91	5,561,061.09					

ภาคผนวก

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง



รายชื่อผู้มาประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายสมชัย เหลาฤทธิ์	ประธานกรรมการ (หัวหน้าส่วนการบริหาร)		
๒. นายประจักษ์ เทียกสม	สมาชิกสภาฯ		
๓. นายสมจิตร ทวดอาจ	สมาชิกสภาฯ		
๔. ว่าที่ร้อยตรีบุญกอง บุคสี	สมาชิกสภาฯ	-	
๕. นางพานทอง เวลาโสภา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		
๖. นายเสกสรร บุญคำ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	-	
๗. นายทวีศักดิ์ อินกอง	ผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		
๘. นายโชติวิทย์ พิเมย	ผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		
๙. สารวัตรกำนัน นายประเสริฐ เล่งบเลอ	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๑๐. นางอสนี ทัดไท	ผู้ทรงคุณวุฒิ		
๑๑. นางเกศินี จันทรสว่าง	กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าส่วนการบริหาร)		
๑๒. นางนุกูล ผะแดนนอก	ประธานอนุกรรมการ		
๑๓. นางสุรตนันท์ โพธิ์อุดม	อนุกรรมการ		
๑๔. น.ส. ชนกพร ใต้เป็นสุข	อนุกรรมการ		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง รายงานการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงขอประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอจชา เทียงท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง